

## B.2.2 Protokoll zur Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Leitungsanlage

Anschrift  
Gebäude-/Wohnungsnutzer:

---

**Gebäudeart:** EFH MFH Sonstige

Zählerstand: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> Zählernummer: \_\_\_\_\_

Auftraggeber vertreten durch: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer vertreten durch: \_\_\_\_\_

**Kontrolle der Rohrleitung:** Ja Nein

Leitungshalterung in Ordnung

Leitung frei von mechanischer oder thermischer Belastung

Leitung äußerlich frei von optischen Veränderungen oder Korrosion

Leitungsverlauf in Hohlräumen be-/entlüftet

Verbleibende Leitungsöffnungen vorschriftsmäßig verwahrt

Gasschlauchleitungen spannungs-, knick- und verdrehfrei

Potentialausgleich vorhanden

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

---

### Kontrolle der Absperrereinrichtung

#### Hauptabsperrereinrichtung:

Zugänglichkeit i. O. Ja Nein Bemerkung \_\_\_\_\_

Bedienbarkeit i. O. Ja Nein Bemerkung \_\_\_\_\_

#### Gaszählerabsperrereinrichtung:

Zugänglichkeit i. O. Ja Nein Bemerkung \_\_\_\_\_

Bedienbarkeit i. O. Ja Nein Bemerkung \_\_\_\_\_

#### Geräteabsperrereinrichtung(en)

Zugänglichkeit i. O. Ja Nein Bemerkung \_\_\_\_\_

Bedienbarkeit i. O. Ja Nein Bemerkung \_\_\_\_\_

---

### Leckmengenmessung

Die **Gasleitung** wurde als Gesamtleitung in Teilen geprüft.

Bemerkung: \_\_\_\_\_

**Prüfmedium:** Betriebsgas  
Luft

**Gasgeräteabsperrereinrichtung(en):** geschlossen nicht geschlossen

Leckmengenmessung durchgeführt mit: Leckmengenmessgerät  
graphisch  
rechnerisch

Betriebsdruck \_\_\_\_\_ hPa

Prüfdruck \_\_\_\_\_ hPa

Ermittelte Leckmenge \_\_\_\_\_ l/h

Weitere Mängel:

\_\_\_\_\_

---

### **Ergebnis der Gebrauchsfähigkeitsprüfung**

**Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit** (Gasleckmenge  $< 1$  l/h und keine weiteren Mängel)

**Verminderte Gebrauchsfähigkeit** (Gasleckmenge  $\geq 1$  l/h und  $< 5$  l/h)

Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung Instand gesetzt werden!

**Keine Gebrauchsfähigkeit** (Gasleckmenge  $\geq 5$  l/h)

Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss Instand gesetzt werden.

**Bemerkungen:**

\_\_\_\_\_

**Datum:**

\_\_\_\_\_

**Unterschrift Prüfer**

\_\_\_\_\_

**Unterschrift Kunde (Vertreter)**

\_\_\_\_\_

Protokollausdruck des Messgerätes wurde an den Kunden überreicht

---

Die Durchführung dieser Prüfung erfolgte nach der DVGW-TRGI und stellt den momentanen Zustand der Anlage dar.

Kopiervorlage, Vervielfältigung zulässig